

**8.5. TRAVAUX RANG DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE, PHASE I – AUTORISER LE PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF # 9 ET ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX**

CONSIDÉRANT la recommandation de madame Catherine Tétreault en date du 21 novembre 2024;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service des travaux publics;

En conséquence, il est proposé par \_\_\_\_\_, appuyé par \_\_\_\_\_ et résolu :

QUE le conseil autorise le paiement du décompte progressif # 9 concernant les travaux sur le rang du Bas-de-la-Rivière à la compagnie Entreprises Michaudville inc. pour un montant de 536 684.74 \$, incluant toutes les taxes et représentant le coût de la libération de la retenue contractuelle restant, ainsi que l'acceptation définitive des travaux.

Contrecoeur le 21 novembre 2024

M. Robert Choquette  
Directeur des travaux publics  
Ville de St-Pie  
77 rue St-Pierre,  
St-Pie (Québec) J0H 1W0

**OBJET : Projet 46031TTB – Réfection de la conduite d'eau potable et de la  
chaussée du rang Bas-de-la-Rivière  
Recommandation de paiement Décompte #9 Acceptation définitive**

Monsieur Choquette,

Veillez trouver ci-joint le décompte #9 d'Entreprises Michaudville inc. pour l'acceptation définitive des travaux réalisés en 2023.

Considérant que la garantie des travaux se terminait le 31 août 2024, il y a lieu de procéder à l'acceptation définitive de tous les travaux réalisés en 2023 et de remettre la retenue contractuelle.

Le tout étant conforme, nous vous recommandons de procéder au paiement du décompte #9 acceptation définitive, s'élevant à 466 783.86\$ plus taxes, soit 536 684.74\$.

En espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions de recevoir, Monsieur Choquette, nos sincères salutations.



---

Mme Catherine Tétreault ing.  
Consultante pour la surveillance

p.j. : Facture et décompte #9 au 31 octobre 2024  
Certificat d'acceptation définitive des travaux signé par toutes les parties



**Réfection du Rang Bas-de-la-Rivière**  
Entre la rue de la Présentation et la Route Michon, à Saint-Pie

CERTIFICAT DE PAIEMENT 09												
TRAVAUX RÉALISÉS DU :												
NO	DESCRIPTION	MONTANTS OCTROYÉS	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7	CP8	CP9	TOTAL A CE JOUR
1.0	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	1 349 284,27 \$	230 839,85 \$	197 694,89 \$	200 772,39 \$	200 662,39 \$	189 192,39 \$	91 044,93 \$	11 217,50 \$	121 744,83 \$		1 253 189,27 \$
2.0	EAU POTABLE	1 780 200,00 \$	27 900,00 \$	315 450,00 \$	216 550,00 \$	342 050,00 \$	522 010,00 \$	107 000,00 \$	51 984,00 \$	18 200,00 \$		1 798 724,00 \$
3.0	ÉGOUT PLUVIAL	1 421 140,00 \$	148 065,00 \$	132 200,00 \$	123 320,00 \$	440 365,00 \$	145 800,00 \$	17 800,00 \$	138 545,00 \$	20 985,00 \$		1 165 060,00 \$
4.0	FONDATION DE RUES	2 427 005,00 \$	28 139,25 \$	423 933,25 \$	381 463,75 \$	599 792,00 \$	504 818,25 \$	433 508,50 \$	66 111,90 \$	2 754,24 \$		2 440 521,14 \$
5.0	PAVAGE ET TRAVAUX DE FINITION	2 490 270,00 \$			250 245,00 \$	357 980,00 \$	26 600,00 \$	686 210,00 \$	212 261,80 \$	963 919,48 \$		2 497 216,28 \$
AC1	Frais de transport camionnage en vrac	- \$					18 137,34 \$	33 268,11 \$	23 941,77 \$	52 474,33 \$		125 821,55 \$
TS	ITS-3 à TS-09, diverses demandes de la ville	- \$							9 084,67 \$			9 084,67 \$
AC2	Entrée de services aqueduc 38mm	- \$							2 322,74 \$			2 322,74 \$
AC3	Ajustement prix du bitume	- \$							11 159,03 \$	-6 494,52 \$		4 664,51 \$
AC4	Refaire la conduite devant le #537	- \$								23 592,93 \$		23 592,93 \$
AC5	Accotement en gravier et pierre devant BP	- \$								19 980,00 \$		19 980,00 \$
AC6	Crédit pour erreur sur le marquage	- \$								-4 500,00 \$		(4 500,00) \$
X	AVIS DE CHANGEMENT	- \$										\$
X	AVIS DE CHANGEMENT	- \$										\$
X	AVIS DE CHANGEMENT	- \$										\$
X	AVIS DE CHANGEMENT	- \$										\$
	Montant total de l'octroi	9 467 899,27 \$										
	Montant des travaux (taxes en sus)	434 944,10 \$	1 089 278,14 \$	1 172 351,14 \$	2 140 869,39 \$	1 414 557,98 \$	1 368 831,54 \$	524 208,41 \$	1 210 636,39 \$			9 335 677,09 \$
	Pourcentage de retenue (%)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		10%
	Retenue contractuelle	43 494,41 \$	106 927,81 \$	117 235,11 \$	214 086,94 \$	141 455,80 \$	138 883,15 \$	52 420,84 \$	121 063,84 \$			933 567,71 \$
	Retenue spéciale											\$
	Montant payable avant libération de retenue	391 449,69 \$	962 350,33 \$	1 055 116,03 \$	1 926 782,45 \$	1 273 102,18 \$	1 231 948,39 \$	471 787,57 \$	1 089 572,55 \$			8 402 109,38 \$
	Réception(s) provisoire(s) (Libération de retenue)								408 252,04 \$	60 531,81 \$		468 783,85 \$
	Réception(s) définitive(s) (Libération de retenue)										466 783,85 \$	466 783,85 \$
	Libération de retenue spéciale										466 783,85 \$	\$
	Montant total des libérations de retenue								408 252,04 \$	60 531,81 \$	466 783,85 \$	933 567,71 \$
	Montant total dû à l'entrepreneur	391 449,69 \$	962 350,33 \$	1 055 116,03 \$	1 926 782,45 \$	1 273 102,18 \$	1 231 948,39 \$	878 039,61 \$	1 150 104,57 \$	466 783,85 \$		8 868 893,24 \$
	Montant payable à l'entrepreneur (taxes en sus)											466 783,85 \$
	TPS (5%)											23 339,19 \$
	TVQ (9,975%)											46 561,69 \$
	Montant payable à l'entrepreneur (taxes comprises)											536 684,74 \$

Signature de l'entrepreneur: Samuel Caron ing.  
 Signature du client: Robert Choquette, dir. T.P., Ville de St-Pie  
 Signature de l'ingénieur surveillant: Catherine Tétreault ing.

29/10/24  
date  
1/10/24  
date  
29-oct-24  
date

*Handwritten mark*





Réfection du Rang Bas-de-la-Rivière
Entre la rue de la Présentation et la Route Michon, à Saint-Pie

Main table with columns: Art., Nature des travaux, Nature des travaux, Unité, Prix unitaire, Montant, CP1-CP9, QUANTITÉ TOTALE À DATE, MONTANT TOTAL À DATE, % EXECUTE. It details various construction items like drainage, foundations, and paving.







No. projet TT : 46031TTA

## Réfection du Rang Bas-de-la-Rivière

Entre la rue de la Présentation et la Route Michon, à Saint-Pie

### CERTIFICAT DE RÉCEPTION DÉFINITIVE

#### DESTINATAIRES

NOM	ORGANISATION	COURRIEL
Robert Choquette	Ville de St-Pie	<a href="mailto:r.choquette@villest-pie.ca">r.choquette@villest-pie.ca</a>
Samuel Caron	Entreprises Michaudville inc.	<a href="mailto:scaron@michaudville.com">scaron@michaudville.com</a>
Etienne Rioux Ouellet	Tetra Tech Qi inc.	<a href="mailto:etienne.rioux-ouellet@tetratech.com">etienne.rioux-ouellet@tetratech.com</a>
Catherine Tétreault	Consultante surveillance	<a href="mailto:catherine.tetreault@videotron.ca">catherine.tetreault@videotron.ca</a>

#### DATES PRINCIPALES


Date de l'adjudication du contrat : 1 mai 2022

Date de la réception provisoire des travaux : 31 août 2023

Tous les travaux exigés par le contrat ci-dessus ont été achevés conformément aux clauses des devis généraux et spéciaux.

Le 31<sup>e</sup> jour du mois d'octobre de l'année 2024


#### ACCEPTÉ PAR



Catherine Tétreault ing.  
Consultante pour surveillance

31-oct-24

Date

  
Robert Choquette  
Ville de Saint-Pie

20 oct 24  
Date

  
Samuel Caron  
Entreprises Michaudville

10-mars-24  
Date

Client

 VILLE DE SAINT-PIE  
 77, Rue Saint-Pierre  
 Saint-Pie, Québec  
 JOH 1WO

**Facture progressive**

No. Facture	36889
Date	29-10-2024
TPS	103162665RT0001
TVQ	1001020397TQ0001

Attention de Compte à payer

**Projets:** 400 Réfection conduite d'eau potable

**Travaux exécutés en date du:** 29-oct.-2024

**No décompte:** 9

	Cumulatif Précédent	Facture Courante	Cumulatif À Date
Décompte	9,335,677.10	0.00	9,335,677.10
Retenue contractuelle 0 %	(466,783.86)	466,783.86	0.00
Retenue acceptée	0.00	0.00	0.00
<b>Sous-Total</b>	<b>8,868,893.24</b>	<b>466,783.86</b>	<b>9,335,677.10</b>
TPS	443,444.67	23,339.19	466,783.86
TVQ13	884,672.10	46,561.69	931,233.79
<b>Total</b>	<b>10,197,010.01</b>	<b>536,684.74</b>	<b>10,733,694.75</b>
<b>TOTAL FACTURÉ</b>		<b>536,684.74</b>	

**APPROUVÉ**

Par Catherine Tétreault ing. , 14:09, 04/11/2024

**Terme: Net 30 Jours**

 Frais d'administration: 2% par mois (24 % par année) sur tout compte en souffrance.  
 Service charge: 2% per month (24% annually) on overdue accounts.