
8.6. MISE À NIVEAU DE LA STATION D'ÉPURATION – AUTORISER LE PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Gabriel Breton en date du 25 novembre 2024;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service des travaux publics;

En conséquence, il est proposé par _____, appuyé par _____ et résolu :

QUE le conseil autorise le service de la trésorerie à effectuer le paiement du décompte progressif # 2 concernant les travaux de mise à niveau de la station d'épuration à la compagnie Nordmec Construction inc. pour un montant de 430 189.24 \$, incluant toutes les taxes, représentant le coût des travaux réalisés, diminué d'une retenue de 10 %, soit 56 500.60 \$, qui sera payée lors des acceptations provisoire et définitive des travaux.

PAR COURRIEL

r.choquette@villest-pie.ca

Boucherville, le 25 novembre 2024

Monsieur Robert Choquette
Directeur des travaux publics
Ville de Saint-Pie
77, rue Saint-Pierre
Saint-Pie (Québec) J0H 1W0

**Objet : Mise à niveau de la station d'épuration
Décompte progressif n°2
N/Réf. : 47030TTB (90DPM)**


Monsieur,

Dans le cadre du projet cité en rubrique, nous vous transmettons le décompte progressif n°2 reçu de l'Entrepreneur « Nordmec Inc. ».

Les quantités indiquées à la demande de paiement reçue de l'Entrepreneur ont été vérifiées, et les items dont nous recommandons le paiement sont indiqués au tableau des quantités ci-joint.

Un paiement de **430 189,24 \$** (incluant les taxes) peut être fait à l'Entrepreneur. Ce montant inclut les taxes applicables et représente le coût des travaux réalisés, diminué d'une retenue de 10 % qui sera payée lors des acceptations provisoire et définitive des travaux.

Espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez recevoir, Monsieur, nos plus sincères salutations.


Gabriel Breton, ing.
Traitement des eaux
GB/fr

- p. j. Certificat de paiement n° 2
Tableau des quantités
Décompte de l'Entrepreneur
- c.c. M. Alexandre Collet, Nordmec inc.
M. Philippe Chouinard – Tetra Tech QI inc.

| CERTIFICAT DE PAIEMENT | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|---|----------------------|
| TRAVAUX RÉALISÉS DU : | | | 1 octobre 2024 | 23 octobre 2024 | | | | |
| AU : | | | 22 octobre 2024 | 22 novembre 2024 | | | | |
| NO | DESCRIPTION | MONTANTS OCTROYÉS | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | TOTAL À CE JOUR |
| 1.0 | Général et civil | 479 716.00 \$ | 125 509.50 \$ | 134 941.75 \$ | | | | 260 451.25 \$ |
| 2.0 | Structure | 36 882.00 \$ | 6 056.00 \$ | 3 575.70 \$ | | | | 9 631.70 \$ |
| 3.0 | Architecture | 32 179.00 \$ | 2 090.70 \$ | 1 393.80 \$ | | | | 3 484.50 \$ |
| 4.0 | Mécanique de procédé | 592 564.00 \$ | 2 765.60 \$ | 242 754.50 \$ | | | | 245 520.10 \$ |
| 5.0 | Instrumentation et contrôles (ICAT) | 108 000.00 \$ | | | | | | |
| 6.0 | Mécanique du bâtiment (Ventilation) | 82 527.00 \$ | | 10 926.40 \$ | | | | 10 926.40 \$ |
| 7.0 | Électricité | 84 132.00 \$ | 12 852.00 \$ | 22 140.00 \$ | | | | 34 992.00 \$ |
| 8.0 | | - \$ | | | | | | \$ |
| 9.0 | | - \$ | | | | | | \$ |
| 10.0 | | - \$ | | | | | | \$ |
| 11.0 | | - \$ | | | | | | \$ |
| 12.0 | | - \$ | | | | | | \$ |
| 13.0 | | - \$ | | | | | | \$ |
| 14.0 | | - \$ | | | | | | \$ |
| 15.0 | | - \$ | | | | | | \$ |
| X | AVIS DE CHANGEMENT | 5 629.73 \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| | Montant total de l'octroi | 1 421 629.73 \$ | | | | | | |
| | Montant des travaux (taxes en sus) | | 149 273.80 \$ | 415 732.15 \$ | \$ | \$ | \$ | 565 005.95 \$ |
| | Pourcentage de retenue (%) | | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| | Retenue contractuelle | | 14 927.38 \$ | 41 573.22 \$ | \$ | \$ | \$ | 56 500.60 \$ |
| | Retenue spéciale | | | | | | | \$ |
| | Montant payable avant libération de retenue | | 134 346.42 \$ | 374 158.94 \$ | \$ | \$ | \$ | 508 505.36 \$ |
| | Réception(s) provisoire(s) (Libération de retenue) | | | | | | | \$ |
| | Réception(s) définitive(s) (Libération de retenue) | | | | | | | \$ |
| | Libération de retenue spéciale | | | | | | | \$ |
| | Montant total des libérations de retenue | | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ | \$ |
| | Montant total dû à l'entrepreneur | | 134 346.42 \$ | 374 158.94 \$ | \$ | \$ | \$ | 134 346.42 \$ |
| | | | | | | | Cumulatif des paiements antérieurs | |
| | | | | | | | | 374 158.94 \$ |
| | | | | | | | Montant payable à l'entrepreneur (taxes en sus) | |
| | | | | | | | TPS (5%) | 18 707.95 \$ |
| | | | | | | | TVQ (9,975%) | 37 322.35 \$ |
| | | | | | | | Montant payable à l'entrepreneur (taxes comprises) | 430 189.24 \$ |

Signature de l'entrepreneur

| DÉCOMPTÉ | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|----------------------|-----------|
| TABLEAU DES QUANTITÉS | | | | | | QUANTITÉ PAR PAIEMENT | | | | | | | |
| Art. | Nature des travaux | Qté prévue | Unité | Prix unitaire (excluant taxes) | Montant (excluant taxes) | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | QUANTITÉ TOTALE À DATE | MONTANT TOTAL À DATE | % EXECUTE |
| 1.0 Général et civil | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | Gestion, sécurité et organisation de chantier | 1 | lot(s) | 190 611.00 \$ | 190 611.00 \$ | 0.5 | 0.25 | | | | 0.8 | 142 958.25 \$ | 75% |
| 1.02 | Démolition sélective - Éléments d'aération dans les étangs | 1 | lot(s) | 90 259.00 \$ | 90 259.00 \$ | | | | | | 0.0 | \$ | 0% |
| 1.03 | Désaffectation des conduites d'air principales | 190 | m. lin. | 21.00 \$ | 3 990.00 \$ | | | | | | 0.0 | \$ | 0% |
| 1.04 | Conduites d'aération principales et secondaires | 225 | m. lin. | 560.00 \$ | 126 000.00 \$ | | 150 | | | | 150.0 | 84 000.00 \$ | 67% |
| 1.05 | Supports de conduite d'aération et poteaux d'ancrage | 21 | unité(s) | 1 264.00 \$ | 26 544.00 \$ | | | | | | 0.0 | \$ | 0% |
| 1.06 | Chambre de rétention | 1 | lot(s) | 30 204.00 \$ | 30 204.00 \$ | 1 | | | | | 1.0 | 30 204.00 \$ | 100% |
| 1.07 | Excavation, remblayage et assise pour perron | 1 | lot(s) | 6 578.00 \$ | 6 578.00 \$ | | 0.5 | | | | 0.5 | 3 289.00 \$ | 50% |
| 1.08 | Remise en état des lieux et des voies de circulation | 1 | lot(s) | 5 530.00 \$ | 5 530.00 \$ | | 0 | | | | 0.0 | \$ | 0% |
| | | | | --- | \$ | | | | | | | | |
| Sous-total article 1.0 | | | | | 479 716.00 \$ | | | | | | | | |
| 2.0 STRUCTURE | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Démolition sélective en structure | 1 | lot(s) | 7 570.00 \$ | 7 570.00 \$ | 0.8 | | | | | 0.8 | 6 056.00 \$ | 80% |
| 2.2 | Réparation de surface de béton | 1 | lot(s) | 2 096.00 \$ | 2 096.00 \$ | | 0.5 | | | | 0.5 | 1 048.00 \$ | 50% |
| 2.3 | Linteau d'acier | 1 | lot(s) | 2 854.00 \$ | 2 754.00 \$ | | | | | | 0.0 | \$ | 0% |
| 2.4 | Métaux ouvrés | 1 | lot(s) | 15 816.00 \$ | 15 816.00 \$ | | | | | | 0.0 | \$ | 0% |
| 2.5 | Bétonnage - Dalles de propreté et perron | 1 | lot(s) | 7 222.00 \$ | 7 222.00 \$ | | 0.35 | | | | 0.4 | 2 527.70 \$ | 35% |
| 2.6 | Bétonnage - Réparation de plancher (drain) | 1 | lot(s) | 1 424.00 \$ | 1 424.00 \$ | | | | | | 0.0 | \$ | 0% |
| Sous-total article 2.0 | | | | | 36 882.00 \$ | | | | | | | | |
| 3.0 Architecture | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Démolition sélective en architecture | 1 | lot(s) | 6 969.00 \$ | 6 969.00 \$ | 0.3 | 0.2 | | | | 0.5 | 3 484.50 \$ | 50% |
| 3.2 | Travaux d'architecture | 1 | lot(s) | 25 210.00 \$ | 25 210.00 \$ | | | | | | 0.0 | \$ | 0% |
| Sous-total article 3.0 | | | | | 32 179.00 \$ | | | | | | | | |
| 4.0 Mécanique de procédé | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Démolition sélective - Mécanique de procédé au bâtiment | 1 | lot(s) | 13 828.00 \$ | 13 828.00 \$ | 0.2 | | | | | 0.2 | 2 765.60 \$ | 20% |
| 4.2 | Fourniture du système de dégrillage | 1 | lot(s) | 195 032.00 \$ | 195 032.00 \$ | | | | | | 0.0 | \$ | 0% |
| 4.3 | Installation du système de dégrillage et de la tuyauterie | 1 | lot(s) | 22 779.00 \$ | 22 779.00 \$ | | | | | | 0.0 | \$ | 0% |
| 4.4 | Vannes murales | 2 | unité(s) | 13 981.00 \$ | 27 962.00 \$ | | | | | | 0.0 | \$ | 0% |
| 4.5 | Soufflantes incluant capots et accessoires | 2 | unité(s) | 32 359.00 \$ | 64 718.00 \$ | | 2 | | | | 2.0 | 64 718.00 \$ | 100% |
| 4.6 | Installation des soufflantes et de la tuyauterie | 1 | lot(s) | 35 886.00 \$ | 35 886.00 \$ | | 0.25 | | | | 0.3 | 8 971.50 \$ | 25% |
| 4.7 | Système d'aération à diffuseurs à fines bulles | 1 | lot(s) | 225 420.00 \$ | 225 420.00 \$ | | 0.75 | | | | 0.8 | 169 065.00 \$ | 75% |
| 4.8 | Éléments divers | 1 | lot(s) | 6 939.00 \$ | 6 939.00 \$ | | 0 | | | | 0.0 | \$ | 0% |
| Sous-total article 4.0 | | | | | 592 564.00 \$ | | | | | | | | |
| 5.0 Instrumentation et Contrôle (ICAT) | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Fourniture et assemblage en atelier - Panneau de contrôle principal PCL-2000 | 1 | lot(s) | 37 800.00 \$ | 37 800.00 \$ | | | | | | 0.0 | \$ | 0% |
| 5.2 | Fourniture et assemblage en atelier - Panneau d'alimentation sans coupure ASC-2000 | 1 | lot(s) | 5 940.00 \$ | 5 940.00 \$ | | | | | | 0.0 | \$ | 0% |

| DÉCOMPTÉ | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|--------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|------|-----|-----|-----|------------------------|----------------------|-----------|
| TABLEAU DES QUANTITÉS | | | | | | QUANTITÉ PAR PAIEMENT | | | | | | | |
| Art. | Nature des travaux | Qté prévue | Unité | Prix unitaire (excluant taxes) | Montant (excluant taxes) | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | QUANTITÉ TOTALE À DATE | MONTANT TOTAL À DATE | % EXECUTE |
| 5.3 | Fourniture et assemblage en atelier - Entraînement à fréquence variable en coffret (EFV) | 1 | lot(s) | 34 560.00 \$ | 34 560.00 \$ | | | | | | 0.0 | | \$ 0% |
| 5.4 | Installation en chantier en ICAT | 1 | lot(s) | 12 960.00 \$ | 12 960.00 \$ | | | | | | 0.0 | | \$ 0% |
| 5.5 | Programmation et mise en service | 1 | lot(s) | 7 020.00 \$ | 7 020.00 \$ | | | | | | 0.0 | | \$ 0% |
| 5.6 | Essais, mise en route et mise en service | 1 | lot(s) | 9 720.00 \$ | 9 720.00 \$ | | | | | | 0.0 | | \$ 0% |
| | Sous-total article 5.0 | | | | 108 000.00 \$ | | | | | | | | |
| 6.0 | Mécanique du bâtiment (Ventilation) | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Démolition sélective en ventilation | 1 | lot(s) | 945.00 \$ | 945.00 \$ | | | | | | 0.0 | | \$ 0% |
| 6.2 | Ventilation salle des soufflantes | 1 | lot(s) | 54 632.00 \$ | 54 632.00 \$ | | 0.2 | | | | 0.2 | 10 926.40 | \$ 20% |
| 6.3 | Ventilation salle du dégrilleur | 1 | lot(s) | 26 950.00 \$ | 26 950.00 \$ | | | | | | 0.0 | | \$ 0% |
| | Sous-total article 6.0 | | | | 82 527.00 \$ | | | | | | | | |
| 7.0 | Électricité | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Travaux d'électricité - Démantèlement | 1 | lot(s) | 8 640.00 \$ | 8 640.00 \$ | | 0.75 | | | | 0.8 | 6 480.00 | \$ 75% |
| 7.2 | Travaux d'électricité temporaires | 1 | lot(s) | 12 852.00 \$ | 12 852.00 \$ | 1 | | | | | 1.0 | 12 852.00 | \$ 100% |
| 7.3 | Travaux d'électricité projetés | 1 | lot(s) | 62 640.00 \$ | 62 640.00 \$ | | 0.25 | | | | 0.3 | 15 660.00 | \$ 25% |
| | Sous-total article 7.0 | | | | 84 132.00 \$ | | | | | | | | |



Nordmec Construction Inc.
 390 rue Simeon, Local 3
 Mont-Tremblant Québec J8E 2R2
 Tel: (819)429-5557

Client: **VILLE DE SAINT-PIE**
 77, RUE SAINT-PIERRE
 SAINT-PIE QUEBEC J0H 1W0
 CANADA

Projet: **N24825**
 SAINT-PIE - MAN STATION EPURATION
 SAINT-PIE QUEBEC
 CANADA

D E M A N D E D E P A I E M E N T

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Période | Date: 2024/11/15 |
| Du 24/10/22 au 24/11/22 | Demande no: 2 |
| Bon de commande: | |

| DESCRIPTION CONTRAT | QUANTITÉ | UNITÉ | CONTRAT Prix unitaire | CONTRAT Total | %/ Qte | PRÉCÉDENT | %/ Qte | COURANT | %/ Qte | CUMULATIF |
|--|----------|---------|--------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| SAINTE-PIE STATION D'ÉPURATION | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | |
| 1.0 GÉNÉRAL ET CIVIL | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | |
| 1.1 GESTION, SÉCURITÉ ET ORGANISATION DE CHANTIER | 1,00 | FORFAIT | 190 611,00 | 190 611,00 | 50% | 95 305,50 | 25% | 47 652,75 | 75% | 142 958,25 |
| 1.2 DÉMOLITION SÉLECTIVE - ÉLÉMENTS D'AÉRATION DANS LES ÉTANGS | 1,00 | FORFAIT | | 90 259,00 | | | | | | |
| 1.3 DÉSAFFECTION DES CONDUITES D'AIR PRINCIPALES | 190,00 | UNITE | 21,00 | 3 990,00 | | | | | | |
| 1.4 CONDUITES D'AÉRATION PRINCIPALES ET SECONDAIRES | 225,00 | UNITE | 560,00 | 126 000,00 | | | 150.0 | 84 000,00 | 150.0 | 84 000,00 |
| 1.5 SUPPORTS DE CONDUITE D'AÉRATION ET POTEAUX D'ANCRAGE | 21,00 | UNITE | 1 264,00 | 26 544,00 | | | | | | |
| 1.6 CHAMBRE DE RÉTENTION | 1,00 | FORFAIT | | 30 204,00 | 100% | 30 204,00 | | | 100% | 30 204,00 |
| 1.7 EXCAVATION, REMBLAYAGE ET ASSISE POUR PERRON | 1,00 | FORFAIT | 6 578,00 | 6 578,00 | | | 50% | 3 289,00 | 50% | 3 289,00 |
| 1.8 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX ET DES VOIES DE CIRCULATION | 1,00 | FORFAIT | | 5 530,00 | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | |
| 2.0 STRUCTURE | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | |
| 2.1 DÉMOLITION SÉLECTIVE EN STRUCTURE | 1,00 | FORFAIT | | 7 570,00 | 80% | 6 056,00 | | | 80% | 6 056,00 |
| 2.2 RÉPARATION DE SURFACE DE BÉTON | 1,00 | FORFAIT | 2 096,00 | 2 096,00 | | | 50% | 1 048,00 | 50% | 1 048,00 |
| 2.3 LINTEAU D'ACIER | 1,00 | FORFAIT | | 2 754,00 | | | | | | |
| 2.4 MÉTAUX OUVRÉS | 1,00 | FORFAIT | | 15 816,00 | | | | | | |
| 2.5 BÉTONNAGE - DALLES DE PROPRETÉ ET PERRON | 1,00 | FORFAIT | 7 222,00 | 7 222,00 | | | 35% | 2 527,70 | 35% | 2 527,70 |
| 2.6 BÉTONNAGE - RÉPARATION DE PLANCHER (DRAIN) | 1,00 | FORFAIT | | 1 424,00 | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | |
| 3.0 ARCHITECTURE | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | |
| 3.1 DÉMOLITION SÉLECTIVE EN ARCHITECTURE | 1,00 | FORFAIT | 6 969,00 | 6 969,00 | 30% | 2 090,70 | 20% | 1 393,80 | 50% | 3 484,50 |
| 3.2 TRAVAUX D'ARCHITECTURE | 1,00 | FORFAIT | | 25 210,00 | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | |
| TOTAL CONTRAT | | | | | | | | | | |

suite ...



Nordmec Construction Inc.
 390 rue Simeon, Local 3
 Mont-Tremblant Québec J8E 2R2
 Tel: (819)429-5557

Client: **VILLE DE SAINT-PIE**
 77, RUE SAINT-PIERRE
 SAINT-PIE QUEBEC J0H 1W0
 CANADA

Projet: **N24825**
 SAINT-PIE - MAN STATION EPURATION
 SAINT-PIE QUEBEC
 CANADA

D E M A N D E D E P A I E M E N T

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Période | Date: 2024/11/15 |
| Du 24/10/22 au 24/11/22 | Demande no: 2 |
| Bon de commande: | |

| DESCRIPTION CONTRAT | QUANTITÉ | UNITÉ | CONTRAT Prix unitaire | CONTRAT Total | %/ Qte | PRÉCÉDENT | %/ Qte | COURANT | %/ Qte | CUMULATIF |
|--|----------|---------|--------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 4.0 MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ | | | | | | | | | | |
| 4.1 DÉMOLITION SÉLECTIVE - MCANIQUE DE PROCÉDÉ AU BÂTIMENT | 1,00 | FORFAIT | | 13 828,00 | 20% | 2 765,60 | | | 20% | 2 765,60 |
| 4.2 FOURNITURE DU SYSTÈME DE DÉGRILLAGE | 1,00 | FORFAIT | | 195 032,00 | | | | | | |
| 4.3 INSTALLATION DU SYSTÈME DE DÉGRILLAGE ET DE LA TUYAUTERIE | 1,00 | FORFAIT | | 22 779,00 | | | | | | |
| 4.4 VANNES MURALES | 2,00 | UNITE | 13 981,00 | 27 962,00 | | | | | | |
| 4.5 SOUFFLANTES INCLUANT CAPOTS ET ACCESSOIRES | 2,00 | UNITE | 32 359,00 | 64 718,00 | | | 2.0 | 64 718,00 | 2.0 | 64 718,00 |
| 4.6 INSTALLATION DES SOUFFLANTES ET DE LA TUYAUTERIE | 1,00 | FORFAIT | 35 886,00 | 35 886,00 | | | 25% | 8 971,50 | 25% | 8 971,50 |
| 4.7 SYSTÈME D'AÉRATION À DIFFUSSEURS À FINES BULLES | 1,00 | FORFAIT | 225 420,00 | 225 420,00 | | | 75% | 169 065,00 | 75% | 169 065,00 |
| 4.8 ÉLÉMENTS DIVERS | 1,00 | FORFAIT | | 6 939,00 | | | | | | |
| 5.0 INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE (ICAT) | | | | | | | | | | |
| 5.1 FOURNITURE ET ASSEMBLAGE EN ATELIER - PANNEAU DE CONTRÔLE PRINCIPAL PCL-1000 | 1,00 | FORFAIT | | 37 800,00 | | | | | | |
| 5.2 FOURNITURE ET ASSEMBLAGE EN ATELIER - PANNEAU D'ALIMENTATION SANS COUPURE ASSC-1000 | 1,00 | FORFAIT | | 5 940,00 | | | | | | |
| 5.3 FOURNITURE ET ASSEMBLAGE EN ATELIER - ENTRAÎNEMENT À FRÉQUENCE VARIABLE EN COFFRET (EFV) | 1,00 | FORFAIT | | 34 560,00 | | | | | | |
| 5.4 INSTALLATION EN CHANTIER EN ICAT | 1,00 | FORFAIT | | 12 960,00 | | | | | | |
| 5.5 PROGRAMMATION ET MISE EN SERVICE | 1,00 | FORFAIT | | 7 020,00 | | | | | | |
| 5.6 ESSAIS, MISE EN ROUTE ET MISE EN SERVICE | 1,00 | FORFAIT | | 9 720,00 | | | | | | |
| 6.0 MÉCANIQUE DU BÂTIMENT (VENTILATION) | | | | | | | | | | |
| 6.1 DÉMOLITION SÉLECTIVE EN VENTILATION | 1,00 | FORFAIT | | 945,00 | | | | | | |
| 6.2 VENTILATION SALLE DES SOUFFLANTES | 1,00 | FORFAIT | 54 632,00 | 54 632,00 | | | 20% | 10 926,40 | 20% | 10 926,40 |
| TOTAL CONTRAT | | | | | | | | | | |

suite ...



Nordmec Construction Inc.
 390 rue Simeon, Local 3
 Mont-Tremblant Québec J8E 2R2
 Tel: (819)429-5557

Client: **VILLE DE SAINT-PIE**
 77, RUE SAINT-PIERRE
 SAINT-PIE QUEBEC J0H 1W0
 CANADA

Projet: **N24825**
 SAINT-PIE - MAN STATION EPURATION
 SAINT-PIE QUEBEC
 CANADA

D E M A N D E D E P A I E M E N T

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Période | Date: 2024/11/15 |
| Du 24/10/22 au 24/11/22 | Demande no: 2 |
| Bon de commande: | |

| DESCRIPTION CONTRAT | QUANTITÉ | UNITÉ | CONTRAT Prix unitaire | CONTRAT Total | %/ Qte | PRÉCÉDENT | %/ Qte | COURANT | %/ Qte | CUMULATIF |
|---|----------|---------|--------------------------|------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| 6.3 VENTILATION SALLE DU DÉGRILLEUR | 1,00 | FORFAIT | | 26 950,00 | | | | | | |
| 7.0 ÉLECTRICITÉ | | | | | | | | | | |
| 7.1 TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ - DÉMANTÈLEMENT | 1,00 | FORFAIT | 8 640,00 | 8 640,00 | | | 75% | 6 480,00 | 75% | 6 480,00 |
| 7.2 TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ TEMPORAIRES | 1,00 | FORFAIT | | 12 852,00 | 100% | 12 852,00 | | | 100% | 12 852,00 |
| 7.3 TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ PROJÉTÉS | 1,00 | FORFAIT | 62 640,00 | 62 640,00 | | | 25% | 15 660,00 | 25% | 15 660,00 |
| TOTAL CONTRAT | | | | 1 416 000,00 | 11% | 149 273,80 | 29% | 415 732,15 | 40% | 565 005,95 |

suite ...



Nordmec Construction Inc.
 390 rue Simeon, Local 3
 Mont-Tremblant Québec J8E 2R2
 Tel: (819)429-5557

Client: **VILLE DE SAINT-PIE**
 77, RUE SAINT-PIERRE
 SAINT-PIE QUEBEC J0H 1W0
 CANADA

Projet: **N24825**
 SAINT-PIE - MAN STATION EPURATION
 SAINT-PIE QUEBEC
 CANADA

D E M A N D E D E P A I E M E N T

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Période | Date: 2024/11/15 |
| Du 24/10/22 au 24/11/22 | Demande no: 2 |
| Bon de commande: | |

| Description des avis de changement | QUANTITÉ | UNITÉ | CONTRAT Prix unitaire | CONTRAT Total | %/ Qte | PRÉCÉDENT | %/ Qte | COURANT | %/ Qte | CUMULATIF |
|--|----------|-------|--------------------------|------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
| ACNM-01 Directive AVC E-01 | 1,00 | | | 5 629,73 | | | | | | |
| TOTAL AVIS DE CHANGEMENT | | | | 5 629,73 | % | 0,00 | % | 0,00 | % | 0,00 |
| TOTAL CONTRAT ET AVIS DE CHANGEMENT | | | | 1 421 629,73 | 11% | 149 273,80 | 29% | 415 732,15 | 40% | 565 005,95 |

Signature: _____
 Hugo Daoust, ing.

le: _____

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| TOTAL CONTRAT ET AVIS DE CHANGEMENT | 415 732,15 |
| MOINS RETENUE | 41 573,22 |
| SOUS-TOTAL | <u>374 158,93</u> |
| TAXES APPLICABLES (TPS/TVQ) | 56 030,31 |
| TOTAL DE CETTE DEMANDE | <u>430 189,24</u> |



Nordmec Construction Inc.
390 rue Simeon, Local 3
Mont-Tremblant Québec J8E 2R2

Tel: (819)429-5557
Fax: (819)429-6555
RBQ: 8350-2542-25

FACTURE

VILLE DE SAINT-PIE
77, RUE SAINT-PIERRE
SAINT-PIE QUEBEC J0H 1W0
CANADA

Attn:

No. Facture

N4774

Bon de commande

Date de la Facture

2024/11/22

Projet

SAINT-PIE - MAN STATION EPURATION

Période

Du 24/10/22 au 24/11/22

| Sommaire | Valeur Contrat | Complété À ce jour | Facturation Précédente | Complété Ce mois-ci |
|-----------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| Montant Contrat | 1 416 000,00 | 565 005,95 | 149 273,80 | 415 732,15 |
| Avenants | 5 629,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxes | 212 889,05 | 84 609,64 | 22 353,75 | 62 255,89 |
| Total | 1 634 518,78 | 649 615,59 | 171 627,55 | 477 988,04 |

CUMULATIF

MOIS COURANT

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| Contrat : | 565 005,95 | 415 732,15 |
| Avenant : | 0,00 | 0,00 |
| Moins retenue : | 56 500,60 | 41 573,22 |
| Total avant taxes : | 508 505,35 | 374 158,93 |
| T.P.S. / T.V.H. : | 25 425,28 | 18 707,96 |
| Taxe provinciale : | 50 723,40 | 37 322,35 |

Total de la présente facture:

430 189,24

NET 30 JOURS/ 2% INTÉRÊTS MENSUEL

TPS

850680950RT0001

No de taxe prov.

1213317730TQ0001