

---

**9. TRAVAUX SUR LES RUES SAINT-JOSEPH ET SAINT-PAUL – PAIEMENT DU DÉCOMPTE PROGRESSIF # 4**

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Sylvain Rioux en date du 3 décembre 2024;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service des travaux publics;

En conséquence, il est proposé par \_\_\_\_\_, appuyé par \_\_\_\_\_ et résolu :

QUE le conseil autorise le service de la trésorerie à effectuer le paiement du décompte progressif # 4 concernant la partie des travaux assumée par la Ville de Saint-Pie sur les rues Saint-Paul et Saint-Joseph à la compagnie Excavation St-Pierre & Tremblay pour un montant de 25 385,91 \$, incluant toutes les taxes et une retenue de 2 453.28 \$;

QUE le conseil autorise le service de la trésorerie à effectuer le paiement du décompte progressif # 4 concernant la partie des travaux assumée par le promoteur sur les rues Saint-Paul et Saint-Joseph à la compagnie Excavation St-Pierre & Tremblay pour un montant de 78 004,06 \$, incluant toutes les taxes et une retenue de 7 538.26 \$;

PAR COURRIEL

r.choquette@villest-pie.ca

Boucherville, le 3 décembre 2024

Monsieur Robert Choquette  
Directeur des travaux publics  
**Ville de Saint-Pie**  
77, rue Saint-Pierre  
Saint-Pie (Québec) J0H 1W0

**Objet : Reconstruction des rues Saint-Paul et Saint-Joseph – Décompte progressif no 4**  
**N/Réf. : 41635TTB (90DPM)**

---

Monsieur,

Par la présente, nous vous transmettons le décompte progressif n°4 pour la période du 25 avril 2024 au 28 novembre 2024, dans le cadre du projet mentionné en rubrique. Des travaux de bordures et de pavage ont été réalisés durant cette période.


Pour la partie des travaux assumée par la ville de Saint-Pie, nous recommandons le paiement à l'Entrepreneur d'une somme de 25 385,91\$, incluant toutes les taxes.

Pour la partie des travaux assumée par le promoteur, nous recommandons le paiement à l'Entrepreneur d'une somme de 78 004,05 \$, incluant toutes les taxes.

Vous trouverez joint à la présente, le certificat de paiement n° 4, partie Ville, dûment signée, et la facture no 028449 couvrant les travaux payables par la Ville. Vous trouverez également le certificat de paiement no 4, partie Promoteur, et la facture no. 028450 couvrant les travaux payables par le Promoteur.

Le tableau des quantités montrant toutes les quantités payables à ce jour est aussi joint. Par contre, le tableau des directives de changement n'est pas joint, car il n'y a pas de changement depuis le décompte n°2.

Espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer, Monsieur, nos sincères salutations.



Sylvain Riboux, ing.  
Directeur de projets  
SR/fr

- p.j. Certificats de paiement n°4 (partie Ville)  
Certificats de paiement n°4 (partie Promoteur)  
Tableau des quantités DPM n°4  
Facture n° 028449 de « Excavation St-Pierre & Tremblay » (partie Ville)  
Facture n° 028450 de « Excavation St-Pierre & Tremblay » (partie Promoteur)
- c.c. M. Danny Laguë, Excavation St-Pierre & Tremblay  
Mme Guylaine Yergeau, Excavation St-Pierre & Tremblay  
Mme Annick Lafontaine, Ville de Saint-Pie

**Tetra Tech QI inc.**

1205, rue Ampère, bureau 310, Boucherville (Québec) J4B 7M6  
**Tél.** 450 655-8440 **Télec.** 450 655-7121 | [tetrattech.com](http://tetrattech.com)




No. projet TT : 41635TT

## Réfection des infrastructures des rues Saint-Paul et Saint-Joseph

(Eau potable, égout sanitaire, égout pluvial, fondations, pavage et trottoirs)

CERTIFICAT DE PAIEMENT (PARTIE VILLE)							
TRAVAUX RÉALISÉS DU :			4 juillet 2023	1 août 2023	23 septembre 2023	25 avril 2024	
AU :			31 juillet 2023	22 septembre 2023	24 avril 2024	5 novembre 2024	
NO	DESCRIPTION	MONTANTS OCTROYÉS	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5
							TOTAL A CE JOUR
<b>PARTIE A rue Saint-Paul et une partie de la rue Saint-Joseph</b>							
1,0	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	88 531,86 \$	52 024,99 \$	33 212,71 \$		67,17 \$	85 304,87 \$
2,0	AQUEDUC (rue Saint-Paul seulement)	54 614,50 \$	49 663,70 \$	2 291,60 \$		\$	51 955,30 \$
3,0	ÉGOUT SANITAIRE (rue Saint-Paul seulement)	51 642,10 \$	48 456,93 \$	1 682,60 \$		1 292,55 \$	51 432,08 \$
4,0	ÉGOUT PLUVIAL (rue Saint-Paul seulement)	64 095,55 \$	39 403,65 \$	23 384,27 \$		1 028,90 \$	63 816,82 \$
5,0	VOIRIE RUE SAINT-PAUL ET RUE SAINT-JOSEPH (chainage 0+000 à 0+040)	155 386,09 \$	38 002,67 \$	95 451,03 \$		22 144,16 \$	155 597,86 \$
6,0		-					\$
7,0		-					\$
8,0		-					\$
9,0		-					\$
10,0		-					\$
11,0		-					\$
X	AVIS DE CHANGEMENT	-	\$	3 312,69 \$	\$	\$	3 312,69 \$
	Montant total de l'octroi	414 270,10 \$					
	<b>Montant des travaux (taxes en sus)</b>	<b>227 551,94 \$</b>	<b>159 334,90 \$</b>	<b>\$</b>	<b>24 532,78 \$</b>	<b>\$</b>	<b>411 419,62 \$</b>
	Pourcentage de retenue (%)	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	Retenue contractuelle	22 755,19 \$	15 933,49 \$	\$	2 453,28 \$	\$	41 141,96 \$
	Retenue spéciale		13 021,20 \$				13 021,20 \$
	<b>Montant payable avant libération de retenue</b>	<b>204 796,75 \$</b>	<b>130 380,21 \$</b>	<b>\$</b>	<b>22 079,50 \$</b>	<b>\$</b>	<b>357 256,46 \$</b>
	Réception(s) provisoire(s) (Libération de retenue)			19 344,34 \$			19 344,34 \$
	Réception(s) définitive(s) (Libération de retenue)						\$
	Libération de retenue spéciale						\$
	<b>Montant total des libérations de retenue</b>			<b>19 344,34 \$</b>			<b>19 344,34 \$</b>
	<b>Montant total dû à l'entrepreneur</b>	<b>204 796,75 \$</b>	<b>130 380,21 \$</b>	<b>19 344,34 \$</b>	<b>22 079,50 \$</b>	<b>\$</b>	<b>354 521,30 \$</b>
				<b>Cumulatif des paiements antérieurs</b>			<b>354 521,30 \$</b>
				<b>Montant payable à l'entrepreneur (taxes en sus)</b>			<b>22 079,50 \$</b>
				TPS (5%)			1 103,98 \$
				TVQ (9,975%)			2 202,43 \$
				<b>Montant payable à l'entrepreneur (taxes comprises)</b>			<b>25 385,91 \$</b>

Signature de l'entrepreneur





**Réfection des infrastructures des rues Saint-Paul et Saint-Joseph**  
(Eau potable, égout sanitaire, égout pluvial, fondations, pavage et trottoirs)

CERTIFICAT DE PAIEMENT (PARTIE PROMOTEUR)								
TRAVAUX RÉALISÉS DU :			4 juillet 2023	1 août 2023	23 septembre 2023	25 avril 2024		
AU :			31 juillet 2023	22 septembre 2023	24 avril 2024	5 novembre 2024		
NO	DESCRIPTION	MONTANTS OCTROYÉS	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	TOTAL A CE JOUR
<b>PARTIE B rue Saint-Joseph du chainage 0+040 à 0+070</b>								
6,0	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	23 701,89 \$	3 874,02 \$	134,34 \$		14 332,74 \$		18 341,10 \$
7,0	EAU POTABLE (rue Saint-Joseph au complet)	47 808,64 \$	46 526,00 \$	1 617,78 \$				48 143,78 \$
8,0	ÉGOUT SANITAIRE (rue saint-Joseph au complet)	35 536,90 \$	32 884,63 \$	1 899,20 \$		916,80 \$		35 700,63 \$
9,0	ÉGOUT PLUVIAL (rue saint-Joseph au complet)	54 576,05 \$	52 552,41 \$	1 536,05 \$		604,61 \$		54 693,07 \$
10,0	FONDATION DE RUES (Saint-Joseph de 0+040 à la fin)	33 216,71 \$	24 849,96 \$	8 789,17 \$				33 639,13 \$
11,0	PAVAGE, TROTTOIRS, BORDURES ET AMÉNAGEMENT (rue Saint-Joseph de 0+040 à la fin ) (travaux 2024)	64 856,99 \$		2 719,41 \$		59 528,47 \$		62 247,88 \$
12,0		- \$						\$
13,0		- \$						\$
14,0		- \$						\$
15,0		- \$						\$
X	AVIS DE CHANGEMENT	- \$		2 601,66 \$				2 601,66 \$
	Montant total de l'octroi	259 697,18 \$						
	<b>Montant des travaux (taxes en sus)</b>	<b>160 687,02 \$</b>	<b>19 297,61 \$</b>	<b>\$</b>	<b>75 382,62 \$</b>	<b>\$</b>	<b>255 367,25 \$</b>	
	Pourcentage de retenue (%)		10%	10%	10%	10%	10%	10%
	Retenue contractuelle	16 068,70 \$	1 929,76 \$		7 538,26 \$		25 536,73 \$	
	Retenue spéciale							\$
	<b>Montant payable avant libération de retenue</b>	<b>144 618,32 \$</b>	<b>17 367,85 \$</b>	<b>\$</b>	<b>67 844,36 \$</b>	<b>\$</b>	<b>229 830,53 \$</b>	
	Réception(s) provisoire(s) (Libération de retenue)				8 999,23 \$		8 999,23 \$	
	Réception(s) définitive(s) (Libération de retenue)							\$
	Libération de retenue spéciale							\$
	<b>Montant total des libérations de retenue</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>8 999,23 \$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>8 999,23 \$</b>	
	<b>Montant total dû à l'entrepreneur</b>	<b>144 618,32 \$</b>	<b>17 367,85 \$</b>	<b>8 999,23 \$</b>	<b>67 844,36 \$</b>	<b>\$</b>	<b>170 985,40 \$</b>	
					<b>Cumulatif des paiements antérieurs</b>		<b>170 985,40 \$</b>	
					<b>Montant payable à l'entrepreneur (taxes en sus)</b>		<b>67 844,36 \$</b>	
						<b>TPS (5%)</b>	<b>3 392,22 \$</b>	
						<b>TVQ (9,975%)</b>	<b>6 767,47 \$</b>	
						<b>Montant payable à l'entrepreneur (taxes comprises)</b>	<b>78 004,05 \$</b>	

Signature de l'entrepreneur

## Réfection des infrastructures des rues Saint-Paul et Saint-Joseph

(Eau potable, égout sanitaire, égout pluvial, fondations, pavage et trottoirs)

Art.	Nature des travaux	Qté prévue	Unité	Prix unitaire (excluant taxes)	Montant (excluant taxes)	CP1	CP2	CP3	CP4	QUANTITÉ TOTALE A DATE	MONTANT TOTAL A DATE	% EXECUTE	CP1	CP2	CP3	CP4
<b>PARTIE A rue Saint-Paul et une partie de la rue Saint-Joseph</b>																
<b>1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES</b>																
1.1	Gestion et maintien de la circulation, sécurité, transport des déchets et organisation au chantier (travaux 2023)	1	global	---	52 115,28 \$	0,5	0,5			1,0	52 115,28 \$	100%	26 057,64 \$	26 057,64 \$	\$	\$
1.2	Démolition, chargement et disposition des infrastructures existantes	1	global	---	19 013,78 \$	1				1,0	19 013,78 \$	100%	19 013,78 \$	\$	\$	\$
1.3	Surexcavation de l'assise, 300 mm épaisseur incluant matériaux granulaire et membrane géotextile (provision)	10	m. lin.	147,64 \$	1 476,40 \$					0,0	\$	0%	\$	\$	\$	\$
1.4	Alimentation temporaire en eau potable sans protection incendie	1	global	---	13 907,13 \$	0,5	0,5			1,0	13 907,13 \$	100%	6 953,57 \$	6 953,57 \$	\$	\$
1.5	Excavation de roc en tranchée (provision)	10	m.cu.	175,06 \$	1 750,60 \$					0,0	\$	0%	\$	\$	\$	\$
1.6	Relevé topographique à la fin des travaux	1	global	---	268,67 \$		0,75		0,25	1,00	268,67 \$	100%	\$	201,50 \$	\$	67,17 \$
<b>Sous-total article 1.0</b>					<b>88 531,86 \$</b>						<b>85 304,86 \$</b>		<b>52 024,99 \$</b>	<b>33 212,71 \$</b>	<b>\$</b>	<b>67,17 \$</b>
<b>2 AQUEDUC (rue Saint-Paul seulement)</b>																
2.1	Conduite d'eau 150 mm dia. en P.V.C. DR-18	90	m. lin.	349,36 \$	31 442,40 \$	88	1			89,0	31 093,04 \$	99%	30 743,68 \$	349,36 \$	\$	\$
2.2	Vanne d'eau potable 150 mm dia. , incluant protection cathodique	1	unité	2 455,96 \$	2 455,96 \$	1				1,0	2 455,96 \$	100%	2 455,96 \$	\$	\$	\$
2.3	Raccordement au réseau d'eau potable existant	2	unité	1 437,62 \$	2 875,24 \$	2				2,0	2 875,24 \$	100%	2 875,24 \$	\$	\$	\$
2.4	Branchement d'eau potable, 19 mm dia.	6	unité	1 154,92 \$	6 929,52 \$	3	1			4,0	4 619,68 \$	67%	3 464,76 \$	1 154,92 \$	\$	\$
2.5	Poteau incendie, incluant vanne, boîte de vanne et raccordement	1	unité	10 124,06 \$	10 124,06 \$	1				1,0	10 124,06 \$	100%	10 124,06 \$	\$	\$	\$
2.6	Nettoyage, essai d'étanchéité, désinfection et mise en service du réseau d'eau potable	1	global	---	787,32 \$	0	1			1,0	787,32 \$	100%	\$	787,32 \$	\$	\$
<b>Sous-total article 2.0</b>					<b>54 614,50 \$</b>						<b>51 955,30 \$</b>		<b>49 663,70 \$</b>	<b>2 291,60 \$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
<b>3 ÉGOUT SANITAIRE (rue Saint-Paul seulement)</b>																
3.1	Conduite sanitaire en P.V.C DR-35, 200mm dia.	86	m. lin.	300,04 \$	25 803,44 \$	84	1,3			85,3	25 593,41 \$	99%	25 203,36 \$	390,05 \$	\$	\$
3.2	Regard d'égout sanitaire en béton préfabriqué															
	- M-1200	2	unité	5 583,33 \$	11 166,66 \$	2				2,0	11 166,66 \$	100%	11 166,66 \$	\$	\$	\$
	- M-1200 sur conduite existante	1	unité	6 333,21 \$	6 333,21 \$	1				1,0	6 333,21 \$	100%	6 333,21 \$	\$	\$	\$
3.3	Branchements d'égout sanitaire 150mm dia. P.V.C DR-28 de couleur noir , incluant raccordement au branchement existant	6	unité	958,95 \$	5 753,70 \$	6				6,0	5 753,70 \$	100%	5 753,70 \$	\$	\$	\$
3.4	Nettoyage, essais et inspection des conduites et des regards à l'acceptation provisoire et définitive	1	global	---	2 585,09 \$		0,5		0,5	1,0	2 585,09 \$	100%	\$	1 292,55 \$	\$	1 292,55 \$
<b>Sous-total article 3.0</b>					<b>51 642,10 \$</b>						<b>51 432,07 \$</b>		<b>48 456,93 \$</b>	<b>1 682,60 \$</b>	<b>\$</b>	<b>1 292,55 \$</b>
<b>4 ÉGOUT PLUVIAL (rue Saint-Paul seulement)</b>																
4.1	Conduite pluviale en béton armé															
	- 300 mm dia., classe 4	53	m. lin.	332,38 \$	17 616,14 \$		52,7			52,7	17 516,43 \$	99%	\$	17 516,43 \$	\$	\$

## Réfection des infrastructures des rues Saint-Paul et Saint-Joseph

(Eau potable, égout sanitaire, égout pluvial, fondations, pavage et trottoirs)

Art.	Nature des travaux	Qté prévue	Unité	Prix unitaire (excluant taxes)	Montant (excluant taxes)	CP1	CP2	CP3	CP4	QUANTITÉ TOTALE A DATE	MONTANT TOTAL A DATE	% EXECUTE	CP1	CP2	CP3	CP4
	- 450 mm dia., classe 4	44	m. lin.	367,78 \$	16 182,32 \$	42	1,7			43,7	16 071,99 \$	99%	15 446,76 \$	625,23 \$	\$	\$
4.2	Branchements d'égout pluvial 150 mm dia. en P.V.C DR-28 de couleur blanc , incluant raccordement au branchemnt existant	6	unité	861,87 \$	5 171,22 \$	6				6,0	5 171,22 \$	100%	5 171,22 \$	\$	\$	\$
4.3	Raccordement au regard d'égout existant	1	unité	2 503,44 \$	2 503,44 \$	1				1,0	2 503,44 \$	100%	2 503,44 \$	\$	\$	\$
4.4	Puisard en béton préfabriqué, avec grille et cadre auto-ajustable	4	unité	3 595,41 \$	14 381,64 \$	3	1			4,0	14 381,64 \$	100%	10 786,23 \$	3 595,41 \$	\$	\$
4.5	Drain de fondation, 100 mm diamètre (Saint-Paul et partie de Saint-Joseph)	180	m. lin.	34,35 \$	6 183,00 \$	160	18			178,0	6 114,30 \$	99%	5 496,00 \$	618,30 \$	\$	\$
4.6	Nettoyage, essais et inspection des conduites à l'acceptation provisoire et définitive	1	global	---	2 057,79 \$		0,5		0,5	1,0	2 057,79 \$	100%	\$	1 028,90 \$	\$	1 028,90 \$
	<b>Sous-total article 4.0</b>				<b>64 095,55 \$</b>						<b>63 816,81 \$</b>		<b>39 403,65 \$</b>	<b>23 384,27 \$</b>	<b>\$</b>	<b>1 028,90 \$</b>
<b>5</b>	<b>VOIRIE RUE SAINT-PAUL ET RUE SAINT-JOSEPH (chainage 0+000 à 0+040)</b>															
5.1	Excavation, préparation, mise en forme et compaction de l'infrastructure	1	global	---	8 167,67 \$	1				1,0	8 167,67 \$	100%	8 167,67 \$	\$	\$	\$
5.2	Géomembrane de renforcement	1000	m.ca.	7,38 \$	7 380,00 \$	950	47			997,0	7 357,86 \$	100%	7 011,00 \$	346,86 \$	\$	\$
5.3	Fourniture et mise en place de fondations granulaires															
	- Matériaux granulaires MG 112 , 300 mm d'épaisseur	1000	m.ca.	13,17 \$	13 170,00 \$	900	97			997,0	13 130,49 \$	100%	11 853,00 \$	1 277,49 \$	\$	\$
	- Pierre concassée MG 56 , 250 mm d'épaisseur	1000	m.ca.	12,19 \$	12 190,00 \$	900	97			997,0	12 153,43 \$	100%	10 971,00 \$	1 182,43 \$	\$	\$
	- Pierre concassée MG 20 , 150 mm d'épaisseur	925	m.ca.	7,60 \$	7 030,00 \$		915			915,0	6 954,00 \$	99%	\$	6 954,00 \$	\$	\$
5.4	Planage au raccordement du pavage existant	40	m.lin.	28,48 \$	1 139,20 \$		43		16	59,0	1 680,32 \$	148%	\$	1 224,64 \$	\$	455,68 \$
5.5	Revêtement bitumineux;															
	- ESG-14, 60 mm d'épaisseur avec bitume PG58S-28	925	m.ca.	39,66 \$	36 685,50 \$		915		21,4	936,4	37 137,62 \$	101%	\$	36 288,90 \$	\$	848,72 \$
	- ESG-10, 40 mm d'épaisseur avec bitume PG64H-28	925	m.ca.	24,08 \$	22 274,00 \$		141,5		794,9	936,4	22 548,51 \$	101%	\$	3 407,32 \$	\$	19 141,19 \$
5.6	Nettoyage de la surface de pavage de base avant la pose de la couche d'usure	925	m.ca.	1,40 \$	1 295,00 \$				794,9	794,9	1 112,86 \$	86%	\$	\$	\$	1 112,86 \$
5.7	Fourniture et mise en place d'un liant d'accrochage	925	m.ca.	0,53 \$	490,25 \$		141,5			141,5	75,00 \$	15%	\$	75,00 \$	\$	\$
5.8	Bordure de béton à construire, incluant remplissage à l'arrière	230	m. lin.	94,79 \$	21 801,70 \$		227			227,0	21 517,33 \$	99%	\$	21 517,33 \$	\$	\$
5.9	Réfection des surfaces perturbées par les travaux	1	global	---	22 645,09 \$		1			1,0	22 645,09 \$	100%	\$	22 645,09 \$	\$	\$
5.10	Marquage de la chaussée, 2023	1	global	---	531,97 \$		1			1,0	531,97 \$	100%	\$	531,97 \$	\$	\$
5.11	Marquage de la chaussée, 2024	1	global	---	585,71 \$				1	1,0	585,71 \$	100%	\$	\$	\$	585,71 \$
	<b>Sous-total article 5.0</b>				<b>155 386,09 \$</b>						<b>155 597,86 \$</b>		<b>38 002,67 \$</b>	<b>95 451,03 \$</b>	<b>\$</b>	<b>22 144,16 \$</b>
	<b>PARTIE B rue Saint-Joseph du chainage 0+040 à 0+070</b>															
<b>6.0</b>	<b>TRAVAUX PRÉPARATOIRES</b>															

## Réfection des infrastructures des rues Saint-Paul et Saint-Joseph

(Eau potable, égout sanitaire, égout pluvial, fondations, pavage et trottoirs)

Art.	Nature des travaux	Qté prévue	Unité	Prix unitaire (excluant taxes)	Montant (excluant taxes)	CP1	CP2	CP3	CP4	QUANTITÉ TOTALE A DATE	MONTANT TOTAL A DATE	% EXECUTE	CP1	CP2	CP3	CP4
6.1	Gestion et maintien de la circulation, sécurité, transport des déchets et organisation au chantier (travaux 2024)	1	global	---	14 198,40 \$				1	1,0	14 198,40 \$	100%	\$	\$	\$	14 198,40 \$
6.2	Déboisement, décapage de la surface, disposition des matériaux et des infrastructures existantes	1	global	---	3 874,02 \$	1				1,0	3 874,02 \$	100%	3 874,02 \$	\$	\$	\$
6.3	Surexcavation de l'assise, 300 mm épaisseur incluant matériaux granulaire et membrane géotextile (Provision)	20	m. lin.	147,64 \$	2 952,80 \$					0,0	\$	0%	\$	\$	\$	\$
6.4	Supplément pour disposition de matériaux contaminés plage A-B vers un site autorisé du MDDELCC (Provision)	100	t.m.	24,08 \$	2 408,00 \$					0,0	\$	0%	\$	\$	\$	\$
6.5	Relevé topographique des travaux	1	global	---	268,67 \$		0,5		0,5	1,0	268,67 \$	100%	\$	134,34 \$	\$	134,34 \$
<b>Sous-total article 6.0</b>					<b>23 701,89 \$</b>						<b>18 341,09 \$</b>		<b>3 874,02 \$</b>	<b>134,34 \$</b>	<b>\$</b>	<b>14 332,74 \$</b>
<b>7.0 EAU POTABLE (rue Saint-Joseph au complet)</b>																
7.1	Conduite d'eau 150 mm dia. en P.V.C. DR-18	70	m. lin.	335,14 \$	23 459,80 \$	68	3			71,0	23 794,94 \$	101%	22 789,52 \$	1 005,42 \$	\$	\$
7.2	Vanne d'eau potable 150 mm dia. , incluant protection cathodique	1	unité	2 455,96 \$	2 455,96 \$	1				1,0	2 455,96 \$	100%	2 455,96 \$	\$	\$	\$
7.3	Branchement d'eau potable, 19 mm dia.	8	unité	1 424,35 \$	11 394,80 \$	8				8,0	11 394,80 \$	100%	11 394,80 \$	\$	\$	\$
7.4	Poteau incendie, incluant vanne, boîte de vanne et raccordement	1	unité	9 885,72 \$	9 885,72 \$	1				1,0	9 885,72 \$	100%	9 885,72 \$	\$	\$	\$
7.5	Nettoyage, essai d'étanchéité, désinfection et mise en service du réseau d'eau potable	1	global	---	612,36 \$		1			1,0	612,36 \$	100%	\$	612,36 \$	\$	\$
<b>Sous-total article 7.0</b>					<b>47 808,64 \$</b>						<b>48 143,78 \$</b>		<b>46 526,00 \$</b>	<b>1 617,78 \$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
<b>8.0 ÉGOUT SANITAIRE (rue saint-Joseph au complet)</b>																
8.1	Conduite sanitaire en P.V.C DR-35, 200mm dia.	61	m. lin.	272,89 \$	16 646,29 \$	58	3,6			61,6	16 810,02 \$	101%	15 827,62 \$	982,40 \$	\$	\$
8.2	Regard d'égout sanitaire en béton préfabriqué M-1200	1	unité	5 583,33 \$	5 583,33 \$	1				1,0	5 583,33 \$	100%	5 583,33 \$	\$	\$	\$
8.3	Branchements d'égout sanitaire 150mm dia. P.V.C DR-28 de couleur noir , incluant raccordement au branchement existant	8	unité	1 434,21 \$	11 473,68 \$	8				8,0	11 473,68 \$	100%	11 473,68 \$	\$	\$	\$
8.4	Nettoyage, essais et inspection des conduites et des regards à l'acceptation provisoire et définitive	1	global	---	1 833,60 \$		0,5		0,5	1,0	1 833,60 \$	100%	\$	916,80 \$	\$	916,80 \$
<b>Sous-total article 8.0</b>					<b>35 536,90 \$</b>						<b>35 700,63 \$</b>		<b>32 884,63 \$</b>	<b>1 899,20 \$</b>	<b>\$</b>	<b>916,80 \$</b>
<b>9.0 ÉGOUT PLUVIAL (rue saint-Joseph au complet)</b>																
9.1	Conduite pluviale en P.V.C. DR-35, 300mm diam.	57	m. lin.	322,21 \$	18 365,97 \$	55	1,92			56,9	18 340,19 \$	100%	17 721,55 \$	618,64 \$	\$	\$
9.2	Regard d'égout pluvial en béton préfabriqué, 1200 mm dia.	1	unité	5 401,06 \$	5 401,06 \$	1				1,0	5 401,06 \$	100%	5 401,06 \$	\$	\$	\$
9.3	Puisard en béton préfabriqué , incluant dalle et raccordement	4	unité	3 810,81 \$	15 243,24 \$	4				4,0	15 243,24 \$	100%	15 243,24 \$	\$	\$	\$
9.4	Branchements d'égout pluvial 125 mm dia. en P.V.C DR-28 de couleur blanc , incluant raccordement au branchemnt existant	8	unité	1 412,07 \$	11 296,56 \$	8				8,0	11 296,56 \$	100%	11 296,56 \$	\$	\$	\$
9.5	Drain de fondation, 100 mm dia. (ch 0+040 à 0+070)	90	m. lin.	34,00 \$	3 060,00 \$	85	9,2			94,2	3 202,80 \$	105%	2 890,00 \$	312,80 \$	\$	\$
9.6	Nettoyage, essais et inspection des conduites à l'acceptation provisoire et définitive	1	global	---	1 209,22 \$		0,5		0,5	1,0	1 209,22 \$	100%	\$	604,61 \$	\$	604,61 \$
<b>Sous-total article 9.0</b>					<b>54 576,05 \$</b>						<b>54 693,07 \$</b>		<b>52 552,41 \$</b>	<b>1 536,05 \$</b>	<b>\$</b>	<b>604,61 \$</b>

## Réfection des infrastructures des rues Saint-Paul et Saint-Joseph

(Eau potable, égout sanitaire, égout pluvial, fondations, pavage et trottoirs)

Art.	Nature des travaux	Qté prévue	Unité	Prix unitaire (excluant taxes)	Montant (excluant taxes)	CP1	CP2	CP3	CP4	QUANTITÉ TOTALE A DATE	MONTANT TOTAL A DATE	% EXECUTE	CP1	CP2	CP3	CP4
<b>10.0</b>	<b>FONDATION DE RUES (Saint-Joseph de 0+040 à la fin)</b>															
10.1	Excavation, préparation, mise en forme et compaction de l'infrastructure	1	global	---	9 339,96 \$	1				1,0	9 339,96 \$	100%	9 339,96 \$	\$	\$	\$
10.2	Géomembrane de renforcement	610	m.ca.	6,57 \$	4 007,70 \$	600	13,6			613,6	4 031,35 \$	101%	3 942,00 \$	89,35 \$	\$	\$
10.3	Sous-fondation et fondations granulaires															
	- Pierre concassée MG 112 , 300mm d'épaisseur	610	m.ca.	13,18 \$	8 039,80 \$	600	20			620,0	8 171,60 \$	102%	7 908,00 \$	263,60 \$	\$	\$
	- Pierre concassée MG 56 , 250mm d'épaisseur	610	m.ca.	12,20 \$	7 442,00 \$	300	320			620,0	7 564,00 \$	102%	3 660,00 \$	3 904,00 \$	\$	\$
	- Pierre concassée MG 20 , 150mm d'épaisseur	575	m.ca.	7,63 \$	4 387,25 \$		594			594,0	4 532,22 \$	103%	\$	4 532,22 \$	\$	\$
	<b>Sous-total article 10.0</b>				<b>33 216,71 \$</b>						<b>33 639,13 \$</b>		<b>24 849,96 \$</b>	<b>8 789,17 \$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
<b>11.0</b>	<b>PAVAGE, TROTTOIRS, BORDURES ET AMÉNAGEMENT (rue Saint-Joseph de 0+040 à la fin ) (travaux 2024)</b>															
11.1	Scarification, décontamination , mise en forme et compaction des fondations existantes	1	global	---	3 905,33 \$				1	1,0	3 905,33 \$	100%	\$	\$	\$	3 905,33 \$
11.2	Pierre concassée MG-20 pour correction de profil	100	t.m.	27,69 \$	2 769,00 \$				158,15	158,2	4 379,17 \$	158%	\$	\$	\$	4 379,17 \$
11.3	Revêtement bitumineux;															
	- ESG-14, 60 mm d'épaisseur avec bitume PG58S-28	575	m.ca.	36,65 \$	21 073,75 \$				558	558,0	20 450,70 \$	97%	\$	\$	\$	20 450,70 \$
	- ESG-10, 40 mm d'épaisseur avec bitume PG58S-28	575	m.ca.	23,86 \$	13 719,50 \$				558	558,0	13 313,88 \$	97%	\$	\$	\$	13 313,88 \$
11.4	Fourniture et mise en place d'un liant d'accrochage	575	m.ca.	0,53 \$	304,75 \$				558	558,0	295,74 \$	97%	\$	\$	\$	295,74 \$
11.5	Bordure de béton à construire, incluant remplissage à l'arrière	110	m. lin.	143,24 \$	15 756,40 \$				110,5	110,5	15 828,02 \$	100%	\$	\$	\$	15 828,02 \$
11.6	Engazonnement en plaques pour la réparation des emprises incluant terre végétale sur 100mm d'épaisseur (provision)	200	m.ca.	20,09 \$	4 018,00 \$				16,5	16,5	331,49 \$	8%	\$	\$	\$	331,49 \$
11.7	Base de béton pour luminaire	1	unité(s)	2 719,41 \$	2 719,41 \$		1			1,0	2 719,41 \$	100%	\$	2 719,41 \$	\$	\$
11.8	Conduit en tranchée pour éclairage	15	m. lin.	39,39 \$	590,85 \$				26	26,0	1 024,14 \$	173%	\$	\$	\$	1 024,14 \$
	<b>Sous-total article 11.0</b>				<b>64 856,99 \$</b>						<b>62 247,88 \$</b>		<b>\$</b>	<b>2 719,41 \$</b>	<b>\$</b>	<b>59 528,47 \$</b>

4507722488

VILLE DE ST-PIE

77 ST-PIERRE

ST-PIE QC JOH 1W0

Tél. : 450-772-2488

PAGE : 1

NO.COMM CLIENT

FACTURE : 028449

NOTRE DOSSIER

002023-122

DATE : 03/12/2024

DESCRIPTION	QTÉ	PRIX UNITÉ	TOTAL
-------------	-----	------------	-------

CHANTIER 41635TT  
RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DES RUES ST-PAUL  
ET ST-JOSEPH  
ND 2023-122

PARTIE VILLE  
DÉCOMPTE PROGRESSIF # 4 EN DATE DU 05 NOVEMBRE 2024

PARTIE TRAVAUX CONTRACTUELS	1.00	24532.78	24532.78
PARTIE TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES			

LE TOUT TEL QUE DÉCRIT EN ANNEXE

No TPS: 138 144 365 RT0001

No TVQ: 1016 733 845 TQ001

Licence RBQ: 8000-7891-07

TOTAL PARTIEL	24532.78
MOINS RETENUE	2453.28
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>22079.50</b>
TPS :	1103.98
TVQ :	2202.43

TERMES: Net 30 jours

Intérêt 2 %/ mois sur compte passé dû

<b>TOTAL</b>	<b>25385.91</b>
--------------	-----------------

4507722488

VILLE DE ST-PIE

77 ST-PIERRE

ST-PIE QC JOH 1W0

Tél. : 450-772-2488

NO.COMM CLIENT

NOTRE DOSSIER

002023-122

PAGE : 1

FACTURE : 028450

DATE : 03/12/2024

DESCRIPTION	QTÉ	PRIX UNITÉ	TOTAL
-------------	-----	------------	-------

CHANTIER 41635TT

RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DES RUES ST-PAUL

ET ST-JOSEPH

ND 2023-122

PARTIE PROMOTEUR

DÉCOMPTE PROGRESSIF # 4 EN DATE DU 05 NOVEMBRE 2024

PARTIE TRAVAUX CONTRACTUELS

1.00

75382.62

75382.62

PARTIE TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

LE TOUT TEL QUE DÉCRIT EN ANNEXE

No TPS: 138 144 365 RT0001

No TVQ: 1016 733 845 TQ001

Licence RBQ: 8000-7891-07

TERMES: Net 30 jours

Intérêt 2 %/ mois sur compte passé dû

TOTAL PARTIEL	75382.62
MOINS RETENUE	7538.26
SOUS-TOTAL	67844.36
TPS :	3392.22
TVQ :	6767.48
<b>TOTAL</b>	<b>78004.06</b>